

Ενταγμένες πράξεις στο ΕΠ Νοτίου Αιγαίου 2014-2020

Α/Α	ΑΠ	ΘΣ	ΕΠ	Δράση	Πεδίο Παρέμβασης	Κωδικός ΟΠΣ	Τίτλος Έργου	Νομός	Νησί	Δικαιούχος	Κωδικός Έργου στο Π.Δ.Ε.	Π/Υ Έργου	Επιλέξιμος Π/Υ Έργου	Νομικές Δεσμεύσεις	Πληρωμές Έργου	Επιλέξιμες Πληρωμές Έργου	Παρατηρήσεις	Ημερομηνία Ένταξης / Τροπ/σης
1	1	1	1α	1.α.1.1	058	5008018	Ανάπτυξη της ερευνητικής υποδομής του Υδροβιολογικού Σταθμού Ρόδου και του πλοίου ΕΕ «Αλκυών» του ΕΛΚΕΘΕ	ΔΩΔ	Ρόδος	Ελληνικό Κέντρο Θαλάσσιων Ερευνών (ΕΛΚΕΘΕ)	2017ΕΠ06710012	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	Προεγκρίθηκε 7/2 η δημοπράτηση. Αποσφράγιση προσφορών 18.04.2018: Προχωρούν 2 τμήματα και επαναλήφθηκε ο διαγωνισμός για τα άλλα 3. Αποσφράγιση Οικονομικών 16.07.2018: Η οικονομική προσφορά για το τμήμα 1 είναι 154.137,21 και για το τμήμα 2 είναι 97.340,00. Αναμένεται αίτημα προέγκρισης υπογραφής σύμβασης για τα δύο τμήματα (θέλει τροποποίηση ΤΔΠ) Δημοσιεύτηκε ο διαγωνισμός για τα υπόλοιπα 3 τμήματα. Αποσφράγιση προσφορών: 11.10.2018 Κατατέθηκαν 2 προσφορές.	29/9/2017
2	1	1	1α	1.α.1.1	058	5008134	Ενίσχυση ερευνητικών υποδομών του Πανεπιστημίου Αιγαίου για την υποστήριξη της στρατηγικής της έξυπνης εξειδίκευσης στο Νομό Δωδεκανήσου	ΔΩΔ	Ρόδος	Πανεπιστήμιο Αιγαίου	2017ΕΠ06710014	201.880,42	201.880,42	31.091,50	0,00	0,00	Οι αποφάσεις υλοποίησης με ίδια μέσα εγκρίθηκαν 07.02.2018. Το Υπόεργο 3 (Προμήθεια) είναι σε στάδιο οριστικοποίησης Τεχνικών Προδιαγραφών από τον Φορέα.	15/11/2017
3	1	1	1α	1.α.1.1	058	5007918	Ενίσχυση ερευνητικών υποδομών του Πανεπιστημίου Αιγαίου για την υποστήριξη της στρατηγικής της έξυπνης εξειδίκευσης στο Νομό Κυκλάδων	ΚΥΚ	ΠΕΡ	Πανεπιστήμιο Αιγαίου	2017ΕΠ06710016	286.352,12	286.352,12	36.759,42	0,00	0,00	Εγκρίθηκαν οι αποφάσεις υλοποίησης με ίδια μέσα με υπ.αρ.10/07.02.2018 απόφαση αρμόδιου Συλλογικού Οργάνου. Προεγκρίθηκε 5/10 η δημοπράτηση των υποέργων 4 και 5. Υποβλήθηκε 21/9 αίτημα προέγκρισης δημοπράτησης για το υπόεργο 6. Σε αναμονή διορθώσεων.	29/11/2017
4	1	2	2γ	2.γ.1.3	081	5030715	Επέκταση του Εθνικού Δικτύου Τηλειατρικής (ΕΔΙΤ) στα νησιά της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου	ΠΕΡ	ΠΕΡ	2η ΔΥΠΕ	2018ΕΠ06710014	999.400,00	999.400,00	0,00	0,00	0,00	Στάδιο υποβολής τευχών δημοπράτησης για προέγκριση.	7/8/2018
5	1	3	3α	3.α.1.1	066, 067	5019035	Συμμετοχή Επιχειρησιακών Προγραμμάτων των Περιφερειών στο Ταμείο Επιχειρηματικότητας II- ΠΕΠ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ	ΠΕΡ	ΠΕΡ	Εθνικό Ταμείο Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης ΑΕ (Ε.Τ.Ε.ΑΝ. ΑΕ)	2017ΕΠ06710017	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00	Έχουν υπογραφεί συμβάσεις με πιστωτικά ιδρύματα. Στάδιο χορήγησης δανείων.	20/12/2017
6	2	4	4γ	4.γ.1.2	014	5017627	Ενίσχυση της ενεργειακής απόδοσης των νοικοκυριών στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου	ΠΕΡ	ΠΕΡ	Εθνικό Ταμείο Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης ΑΕ (Ε.Τ.Ε.ΑΝ. ΑΕ)	2018ΕΠ06710002	4.194.378,00	4.194.378,00	0,00	0,00	0,00	Εκδόθηκε απόφαση έγκρισης επιχορηγούμενων κατοικιών. Στάδιο υποβολής ΤΔΥ.	5/3/2018
7	2	5	5β	5.β.1.1	087	5000632	Εξοπλισμός Πυροσβεστικού Σώματος για την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου	ΠΕΡ	ΠΕΡ	Πυροσβεστικό Σώμα Ελλάδας	2016ΕΠ06710005	2.904.919,92	2.904.919,92	2.863.155,93	2.563.564,23	2.563.564,23	Έχουν υπογραφεί συμβάσεις για 9 υποέργα. Το υπόεργο 7 "Προμήθεια Van" δεν θα υλοποιηθεί. Τα υποέργα 1, 3, 4, 5, 6, 8, 9 και 10 έχουν ολοκληρωθεί. Για το υπόεργο 2 έχουν παραδοθεί τα αχρήματα και αναμένεται το πρωτόκολλο παραλαβής.	1/4/2016 14/7/2016 1/11/2017
8	2	5	5β	5.β.1.2	087	5004277	Προμήθεια οχήματος εκτάκτου ανάγκης, για τις ανάγκες της Πολιτικής Προστασίας Δήμου Κω	ΔΩΔ	Κως	Δήμος Κω	2017ΕΠ06710001	200.000,00	200.000,00	195.920,00	0,00	0,00	Η σύμβαση υπογράφηκε 11/4/2018. Ο εξοπλισμός παραδόθηκε - προσωρινή παραλαβή. Στάδιο οριστικής παραλαβής.	30/5/2017

Ενταγμένες πράξεις στο ΕΠ Νοτίου Αιγαίου 2014-2020

Α/Α	ΑΠ	ΘΣ	ΕΠ	Δράση	Πεδίο Παρέμβασης	Κωδικός ΟΠΣ	Τίτλος Έργου	Νομός	Νησί	Δικαιούχος	Κωδικός Έργου στο Π.Δ.Ε.	Π/Υ Έργου	Επιλέξιμος Π/Υ Έργου	Νομικές Δεσμεύσεις	Πληρωμές Έργου	Επιλέξιμες Πληρωμές Έργου	Παρατηρήσεις	Ημερομηνία Ένταξης / Τροπής
9	2	5	5β	5.β.1.2	087	5005246	Διευθέτηση ρέματος "Ρένη" Φαληρακίου Δήμου Ρόδου	ΔΩΔ	Ρόδος	Δήμος Ρόδου	2017ΕΠ06710002	676.000,00	676.000,00	0,00	0,00	0,00	Δημοπρατήθηκε 29/8. Υποβλήθηκαν 13 προσφορές. Έκπτωση 42,37%. 18/9 εγκρίθηκε το πρακτικό 1 από Ο.Ε. Εκκρεμεί η επίλυση του ιδιοκτησιακού και η καθαίρεση των αυθαιρέτων κατασκευών.	30/5/2017
10	2	5	5β	5.β.1.2	087	5022253	Προμήθεια μηχανημάτων αντιπλημμυρικής προστασίας Δήμου Ρόδου	ΔΩΔ	Ρόδος	Δήμος Ρόδου	2018ΕΠ06710015	682.000,00	682.000,00	0,00	0,00	0,00	Στάδιο υποβολής αιτήματος προέγκρισης δημοπράτησης.	13/8/2018
11	2	5	5β	5.β.1.2	087	5022746	Προμήθεια εξοπλισμού αντιπλημμυρικής προστασίας Δήμου Άνδρου	ΚΥΚ	Άνδρος	Δήμος Άνδρου	2018ΕΠ06710016	156.540,00	156.540,00	0,00	0,00	0,00	Στάδιο υποβολής αιτήματος προέγκρισης δημοπράτησης.	13/8/2018
12	2	5	5β	5.β.1.2	087	5022463	Διευθέτηση ρέματος Ποτού Φαληρακίου Δήμου Ρόδου	ΔΩΔ	Ρόδος	Δήμος Ρόδου	2018ΕΠ06710018	1.285.000,00	1.285.000,00	0,00	0,00	0,00	Στάδιο υποβολής αιτήματος προέγκρισης δημοπράτησης.	13/8/2018
13	2	6	6β	6.β.1.1	020	5001744	Κατασκευή Συνοδών Έργων Μονάδας Αφαλάτωσης Παροικιάς Πάρου	ΚΥΚ	Πάρος	Δήμος Πάρου	2016ΕΠ06710045	411.891,06	409.955,58	401.891,06	183.059,27	183.059,27	Η σύμβαση υπογράφηκε 2/3/2018. Στάδιο υλοποίησης εργασιών. Ζητήθηκε 10/10 η επανυποβολή σχεδίου 1ου ΑΠΕ. Υποβλήθηκε 17/10 αίτημα παράτασης έως 17/1/2019 για προέγκριση.	5/10/2016 16/3/2017 14/3/2018
14	2	6	6β	6.β.1.1	021	5001668	Αντικατάσταση Εξωτερικού Δικτύου Ύδρευσης Κώστος - Παροικιά Δ. Πάρου	ΚΥΚ	Πάρος	Δήμος Πάρου	2016ΕΠ06710046	891.796,78	891.796,78	871.796,78	0,00	0,00	Η σύμβαση υπογράφηκε 20/9/2018. Στάδιο έναρξης εργασιών.	5/10/2016 20/3/2017
15	2	6	6β	6.β.1.1	020	5001410	Εξωτερικό Δίκτυο Ύδρευσης Μεγαλοχωρίου Δ. Θήρας	ΚΥΚ	Θήρα	ΔΕΥΑ Θήρας	2016ΕΠ06710048	192.600,00	192.600,00	192.600,00	161.652,91	161.652,91	Η σύμβαση υπογράφηκε 6/10/2017. Το φυσικό αντικείμενο ολοκληρώθηκε. Υποβλήθηκε 17/10 σχέδιο 2ου ΑΠΕ για προέγκριση.	5/10/2016 24/10/2017
16	2	6	6β	6.β.1.1	020	5001631	Δίκτυο Ύδρευσης Βουρβούλου Δ. Θήρας	ΚΥΚ	Θήρα	ΔΕΥΑ Θήρας	2016ΕΠ06710047	202.450,31	202.450,31	202.450,31	129.953,13	129.953,13	Η σύμβαση υπογράφηκε 6/10/2017. Στάδιο υλοποίησης. Προεγκρίθηκε 10/10 παράτασης έως 5/12/2018.	5/10/2016 24/10/2017
17	2	6	6β	6.β.1.1	020	5001445	Δίκτυα Ύδρευσης Περιοχής Κολυμπίων ΔΕ Αφάντου Δ. Ρόδου	ΔΩΔ	Ρόδος	ΔΕΥΑ Ρόδου	2016ΕΠ06710049	392.980,57	392.980,57	376.180,57	253.868,40	253.868,40	Η σύμβαση υπογράφηκε 14/3/2018. Στάδιο υλοποίησης εργασιών.	6/10/2016 21/3/2018
18	2	6	6β	6.β.1.1	020	5001511	Εξωτερικό Δίκτυο Ύδρευσης ΔΕ Νότιας Ρόδου Δ. Ρόδου	ΔΩΔ	Ρόδος	ΔΕΥΑ Ρόδου	2016ΕΠ06710050	255.496,85	255.496,85	245.496,85	196.557,06	196.557,06	Η σύμβαση υπογράφηκε 13/3/2018. Το φυσικό αντικείμενο ολοκληρώθηκε.	6/10/2016 21/3/2018
19	2	6	6β	6.β.1.1	020	5001507	Αντικατάσταση - Βελτίωση Δικτύου Ύδρευσης Οικισμών Δ.Ε. Ποσειδωνιάς Δ. Σύρου - Ερμούπολης	ΚΥΚ	Σύρος	ΔΕΥΑ Σύρου	2016ΕΠ06710051	1.442.819,52	1.442.006,62	1.438.619,52	130.704,61	130.704,61	Η σύμβαση υπογράφηκε 3/5/2018. Στάδιο υλοποίησης εργασιών.	10/10/2016 8/5/2018
20	2	6	6β	6.β.1.1	020	5001320	Δίκτυο Ύδρευσης Οικισμού Αγ. Πέτρου Δ.Ε. Υδρούσας Δ. Άνδρου	ΚΥΚ	Άνδρος	Δήμος Άνδρου	2016ΕΠ06710053	206.795,70	206.795,70	206.795,70	10.129,61	10.129,61	Η σύμβαση υπογράφηκε 7/5/2018. Στάδιο υλοποίησης εργασιών.	10/10/2016 14/5/2018
21	2	6	6β	6.β.1.1	020	5001334	Εξωτερικό Δίκτυο Ύδρευσης Πλάκα, Πλάκες, Τρυπητή, Τριοβάσαλος και Πέρα Τριοβάσαλος Δ. Μήλου	ΚΥΚ	Μήλος	Δήμος Μήλου	2016ΕΠ06710052	283.133,84	258.335,97	283.133,84	279.530,39	255.625,96	Η σύμβαση υπογράφηκε 14/11/2017. Το φυσικό αντικείμενο ολοκληρώθηκε.	10/10/2016 20/11/2017 16/5/2018
22	2	6	6β	6.β.1.1	020	5027242	Ύδρευση Εμπορείου Θήρας	ΚΥΚ	Θήρα	ΔΕΥΑ Θήρας	2018ΕΠ06710021	4.274.000,00	3.890.000,00	0,00	0,00	0,00	Στάδιο υποβολής τευχών δημοπράτησης και για τα τρία υποέργα.	28/8/2018

Ενταγμένες πράξεις στο ΕΠ Νοτίου Αιγαίου 2014-2020

Α/Α	ΑΠ	ΘΣ	ΕΠ	Δράση	Πεδίο Παρέμβασης	Κωδικός ΟΠΣ	Τίτλος Έργου	Νομός	Νησί	Δικαιούχος	Κωδικός Έργου στο Π.Δ.Ε.	Π/Υ Έργου	Επιλέξιμος Π/Υ Έργου	Νομικές Δεσμεύσεις	Πληρωμές Έργου	Επιλέξιμες Πληρωμές Έργου	Παρατηρήσεις	Ημερομηνία Ένταξης / Τροπής		
23	2	6	6β	6.β.1.1	021	5028204	Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού στο ταχυδιυλιστήριο Εγγαρών Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων	ΚΥΚ	Νάξος	Δήμος Νάξου και Μικρών Κυκλάδων	2018ΕΠ06710020	639.840,00	516.000,00	0,00	0,00	0,00	Στάδιο υποβολής τευχών δημοπράτησης.	28/8/2018		
24	2	6	6β	6.β.1.1	020	5028192	Εγκατάσταση μονάδας αφαλάτωσης Μυκόνου	ΚΥΚ	Μύκονος	ΔΕΥΑ Μυκόνου	2018ΕΠ06710022	1.612.000,00	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	Δημοπρατήθηκε, αλλά μετά από ένσταση στην ΑΕΠΠ σταμάτησε η διαδικασία. Αναμένεται υποβολή αιτήματος για προέγκριση δημοπράτησης.	28/8/2018		
25	2	6	6β	6.β.1.1	020	5027354	Επέκταση - Εκσυγχρονισμός αφαλάτωσης Δημοτικής Κοινότητας Φηρών Θήρας	ΚΥΚ	Θήρα	ΔΕΥΑ Θήρας	2018ΕΠ06710024	2.754.000,00	2.370.000,00	0,00	0,00	0,00	Ζητήθηκε 10/10 η επανυποβολή των τευχών δημοπράτησης για το υποέργο των συνόδων. Στάδιο υποβολής τευχών δημοπράτησης και το υποέργο της προμήθειας μονάδας αφαλάτωσης.	30/8/2018		
26	2	6	6β	6.β.1.1	021	5028195	Ανακατασκευή υδατόπυργου Αντιμάχειας Κω	ΔΩΔ	Κως	ΔΕΥΑ Κω	2018ΕΠ06710023	301.750,00	301.750,00	301.750,00	0,00	0,00	0,00	Η σύμβαση υπογράφηκε 9/7/2018. Στάδιο υλοποίησης.	28/8/2018	
27	2	6	6β	6.β.1.1	021	5026225	Προμήθεια εξοπλισμού για την αναβάθμιση και την επέκταση των μονάδων διύλισης Άνω Μεράς Μυκόνου	ΚΥΚ	Μύκονος	ΔΕΥΑ Μυκόνου	2018ΕΠ06710029	396.800,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Στάδιο υποβολής τευχών δημοπράτησης.	30/8/2018	
28	2	6	6β	6.β.1.1	020 / 021	5027412	Υδρευση Έξω Γωνιάς Θήρας	ΚΥΚ	Θήρα	ΔΕΥΑ Θήρας	2018ΕΠ06710028	927.000,00	927.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Στάδιο υποβολής τευχών δημοπράτησης.	30/8/2018	
29	2	6	6β	6.β.1.1	020	5024481	Εξωτερικά δίκτυα ύδρευσης Καλλονής, Υστερνίων και Πανόρμου Δήμου Τήνου	ΚΥΚ	Τήνος	Δήμος Τήνου	2018ΕΠ06710025	1.355.000,00	1.355.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Στάδιο υποβολής τευχών δημοπράτησης.	30/8/2018	
30	2	6	6β	6.β.1.1	020	5027404	Εξωτερικό δίκτυο ύδρευσης Ιαλουσού Δήμου Ρόδου	ΔΩΔ	Ρόδος	ΔΕΥΑ Ρόδου	2018ΕΠ06710026	1.590.000,00	1.590.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Στάδιο υποβολής τευχών δημοπράτησης.	30/8/2018	
31	2	6	6β	6.β.1.1	021	5027215	Δίκτυα ύδρευσης πόλεως Ρόδου, Δήμου Ρόδου	ΔΩΔ	Ρόδος	ΔΕΥΑ Ρόδου	2018ΕΠ06710027	1.481.000,00	1.481.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Στάδιο υποβολής τευχών δημοπράτησης.	30/8/2018	
32	2	6	6γ	6.γ.1.1	094	5001346	Προστασία και ανάδειξη Αρχαίας Ακρόπολης Ρόδου	ΔΩΔ	Ρόδος	Εφορεία Αρχαιοτήτων Δωδεκανήσου	2016ΕΠ06710019	1.600.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00	80.698,02	80.698,02	0,00	0,00	Η Απόφαση υλοποίησης με αιτεπιστασία υπογράφηκε 1/9/2016. Στάδιο υλοποίησης.	1/8/2016
33	2	6	6γ	6.γ.1.1	094	5007218	Ανάδειξη και διαμόρφωση του αρχαιολογικού χώρου Φιλερήμου της νήσου Ρόδου	ΔΩΔ	Ρόδος	Εφορεία Αρχαιοτήτων Δωδεκανήσου	2017ΕΠ06710005	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	15.636,06	15.636,06	0,00	0,00	Η Απόφαση υλοποίησης με αιτεπιστασία υπογράφηκε 20/7/2017. Στάδιο υλοποίησης.	16/6/2017
34	2	6	6γ	6.γ.1.1	094	5007715	Νησιδα Μουσείων Κάστρου Χώρας Νάξου	ΚΥΚ	Νάξος	Εφορεία Αρχαιοτήτων Κυκλάδων	2017ΕΠ06710009	2.300.000,00	2.300.000,00	1.774.000,00	150.284,30	150.284,30	0,00	0,00	Η Απόφαση υλοποίησης με αιτεπιστασία, για το 1ο υποέργο, υπογράφηκε 27/9/2017. Στάδιο υλοποίησης.	6/7/2017
35	2	6	6γ	6.γ.1.2	091	5007829	Προστασία και ανάδειξη πάρκου Ροδίνι	ΔΩΔ	Ρόδος	Δήμος Ρόδου	2017ΕΠ06710011	560.000,00	560.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Προεγκρίθηκε 16/10 η υπογραφή σύμβασης.	28/8/2017 1/2/2018	
36	2	6	6γ	6.γ.1.3 6.γ.2.3	094	5026231	Δράσεις προβολής φυσικής κληρονομιάς, πολιτισμού και τουρισμού	ΠΕΡ	ΠΕΡ	Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου	2018ΕΠ06710006	1.486.000,00	1.486.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Ο π/υ καταμένεται σε δύο ΑΠ: Αξ 2 990.666,66 € & Αξ 5 495.332,34 €. Στάδιο έγκρισης ΑΥΙΜ, υποβολής τευχών δημοπράτησης για τα τρία υποέργα και ανάθεση στο CNN. Για το 4ο υέ (CNN) εγκρίθηκε στις 24/7/2018 η απόφ. δαπάνης από την Οικον. Επιτροπή	30/4/2018
37	2	06	6δ	6.δ.1.1	086	5007954	Διαχειριστικές παρεμβάσεις στην Προστατευόμενη Περιοχή Β. Καρπάθου-Σαριάς	ΔΩΔ	Κάρπαθος Σαρία	Φορέας Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών Δωδεκανήσου	2018ΕΠ06710005	241.890,00	241.890,00	241.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Η απόφαση υλοποίησης με ίδια μέσα υπογράφηκε 4/4/2018. Στάδιο έναρξης εργασιών	28/2/2018

Ενταγμένες πράξεις στο ΕΠ Νοτίου Αιγαίου 2014-2020

Α/Α	ΑΠ	ΘΣ	ΕΠ	Δράση	Πεδίο Παρέμβασης	Κωδικός ΟΠΣ	Τίτλος Έργου	Νομός	Νησί	Δικαιούχος	Κωδικός Έργου στο Π.Δ.Ε.	Π/Υ Έργου	Επιλέξιμος Π/Υ Έργου	Νομικές Δεσμεύσεις	Πληρωμές Έργου	Επιλέξιμες Πληρωμές Έργου	Παρατηρήσεις	Ημερομηνία Ένταξης / Τροπής		
38	2	06	6δ	6.δ.1.1	086	5008069	Δράσεις προστασίας και ανάδειξης των οικοσυστημάτων της Περιφέρειας Ν. Αιγαίου σε περιοχές του δικτύου NATURA 2000	ΠΕΡ	ΠΕΡ	Μουσείο Γουλιανδρή Φυσικής Ιστορίας - Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων - Υγροτόπων	2018ΕΠ06710003	237.508,00	237.508,00	237.508,00	0,00	0,00	Εγκρίθηκε στις 3/8/2018 η απόφαση υλοποίησης με ίδια μέσα. Υπάρχει Ειδικός Όρος στην ΑΕ (Παράρτημα, ενότητα 7).	28/2/2018		
39	2	06	6δ	6.δ.1.1	086	5008133	Δράσεις για την προστασία και διατήρηση του οικοσυστήματος Κοιλιάδας Πεταλούδων Δήμου Ρόδου	ΔΩΔ	Ρόδος	Δήμος Ρόδου	2018ΕΠ06710004	605.906,00	516.606,00	0,00	0,00	0,00	Προεγκρίθηκε 13/6 η δημοπράτηση του 1ου υποέργου. Δημοπρατήθηκε 8/10. Προσωρινός μειοδότης με έκπτωση 54,21%. Στάδιο έγκρισης πρακτικού από Ο.Ε.	5/3/2018		
40	3	7	7α	7.α.1.1	039	5000658	Εγκατάσταση και λειτουργία Συστημάτων Ασφαλείας Λιμενικών Εγκαταστάσεων Σύρου	ΚΥΚ	Σύρος	Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Σύρου	2016ΕΠ06710008	1.339.138,00	1.339.138,00	1.246.846,04	0,00	0,00	0,00	Η σύμβαση υπογράφηκε 21/9/2018. Στάδιο εγκατάστασης εξοπλισμού.	31/5/2016 18/1/2018	
41	3	7	7α	7.α.1.1	039	5007648	Προμήθεια και Εγκατάσταση Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης Ασφάλειας Λιμενικών Εγκαταστάσεων Ρόδου	ΔΩΔ	Ρόδος	Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Νότιας Δωδεκανήσου	2017ΕΠ06710010	3.526.127,24	3.526.127,24	0,00	0,00	0,00	0,00	Προεγκρίθηκε εκ νέου 6/6 η δημοπράτηση λόγω αλλαγής τεχνικών προδιαγραφών. Άνοιγμα προσφορών 5/11.	25/7/2017	
42	3	7	7α	7.α.1.1	039	5021497	Αναβάθμιση συστήματος προσκρουστήρων λιμένα Μυκόνου	ΚΥΚ	Μύκονος	Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Μυκόνου	2018ΕΠ06710012	3.508.828,00	3.508.828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Στάδιο διαβούλευσης τεχνικών προδιαγραφών και υποβολής αιτήματος προέγκρισης δημοπράτησης.	31/7/2018	
43	3	7	7α	7.α.1.1	039	5018887	Εμπορικό Κρηπίδιωμα Λιμένα Ερμούπολης Σύρου	ΚΥΚ	Σύρος	Δήμος Σύρου - Ερμούπολης	2018ΕΠ06710030	3.920.000,00	3.920.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Στάδιο υποβολής αιτήματος προέγκρισης δημοπράτησης.	31/7/2018	
44	3	7	7β	7.β.1.2	034	5001179	Κατασκευή οδικού δικτύου Αεροδρόμιο - Φηρά - Βουρβούλο - Οία ν. Θήρας (Β' φάση)	ΚΥΚ	Θήρα	Εγνατία Οδός αε	2011ΣΕ07190001 2016ΕΠ06710016	6.297.500,00	6.000.000,00	5.571.797,09	3.190.328,96	3.152.207,38	0,00	0,00	Η σύμβαση υπογράφηκε 5/12/2013. Στάδιο υλοποίησης κυρίως υποέργου με σημαντική καθυστέρηση. Προεγκρίθηκε 12/10 παράταση έως τις 31/5/2019. Εκκρεμεί η διάρθρωση της απαλοτιστικής. Εξετάζεται η αναγκαιότητα εκπόνησης μελέτης για την υλοποίηση συμπληρωματικών εργασιών.	14/6/2016
45	3	9	9α	9.α.1.1	053	5000224	Μελέτη κατασκευή και εξοπλισμός Γενικού Νοσοκομείου Καρπάθου	ΔΩΔ	Κάρπαθος	Κτιριακές Υποδομές ΑΕ	2013ΣΕ09190000 2015ΕΠ06710003	6.378.160,50	6.378.160,50	6.072.162,89	5.082.702,47	5.082.702,47	0,00	0,00	Η σύμβαση υπογράφηκε 30/9/2014. Στάδιο υλοποίησης με καθυστέρηση. Αναμένεται πρόταση για υλοποίηση συμπληρωματικού υποέργου για τη διαμόρφωση της οδού πρόσβασης και της διαχείρισης των ομβρίων υδάτων.	24/12/2015 8/11/2017
46	3	9	9α	9.α.1.1	053	5000208	Προμήθεια 8 ασθενοφόρων για τις ανάγκες του ΕΚΑΒ στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου	ΠΕΡ	ΠΕΡ	Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας	2015ΕΠ06710004	478.716,00	478.716,00	478.716,00	477.172,19	477.172,19	0,00	0,00	Η σύμβαση υπογράφηκε 18/12/2015. Τα ασθενοφόρα παραδόθηκαν (Σύρο 1, Πάρο 1, Νάξο 1, Κω 1 και Ρόδο 4) και λειτουργούν.	24/12/2015
47	3	9	9α	9.α.1.1	053	5004181	Προμήθεια Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού Γενικού Νοσοκομείου Ρόδου	ΔΩΔ	Ρόδος	Γενικό Νοσοκομείο Ρόδου	2017ΕΠ06710003	1.505.500,00	1.505.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Προεγκρίθηκε 27/3 η δημοπράτηση. Ημηνία διενέργειας διαγωνισμού 6/7. Στάδιο αξιολόγησης προσφορών.	1/6/2017	
48	3	9	9α	9.α.1.1	053	5006618	Προμήθεια και Αναβάθμιση Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού Γενικού Νοσοκομείου Σύρου	ΚΥΚ	Σύρος	Γενικό Νοσοκομείο Σύρου	2017ΕΠ06710004	706.000,00	706.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Προεγκρίθηκε 29/3 η δημοπράτηση του 1ου υποέργου (ιατροτεχνολογικός εξοπλισμός). Δημοπρατήθηκε 23/5. Στάδιο αξιολόγησης προσφορών. Προεγκρίθηκε 25/7 η δημοπράτηση του 2ου υποέργου (εξοπλισμός πληροφορικής). Δημοπρατείται 2/11.	1/6/2017	

Ενταγμένες πράξεις στο ΕΠ Νοτίου Αιγαίου 2014-2020

Α/Α	ΑΠ	ΘΣ	ΕΠ	Δράση	Πεδίο Παρέμβασης	Κωδικός ΟΠΣ	Τίτλος Έργου	Νομός	Νησί	Δικαιούχος	Κωδικός Έργου στο Π.Δ.Ε.	Π/Υ Έργου	Επιλέξιμος Π/Υ Έργου	Νομικές Δεσμεύσεις	Πληρωμές Έργου	Επιλέξιμες Πληρωμές Έργου	Παρατηρήσεις	Ημερομηνία Ένταξης / Τροπ/σης
49	3	9	9α	9.α.1.1	053	5010602	Προμήθεια 2 ασθενοφόρων 4Χ4, 1 Κινητής Μονάδας και 9 ασθενοφόρων μικρού όγκου για τις ανάγκες του ΕΚΑΒ στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου	ΠΕΡ	ΠΕΡ	Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας	2017ΕΠ06710013	829.560,00	829.560,00	0,00	0,00	0,00	Η προμήθεια αφορά: 2 ασθενοφόρα 4Χ4 για τα νησιά Νάξο και Ρόδο, 1 κινητή μονάδα για Σύρο και 9 ασθενοφόρα μικρού όγκου για τα νησιά Θήρα, Κάλυμνο, Κάρπαθο, Λέρο, Μύκονο, Πάρο, Ρόδο και Τήνο. Προεγκρίθηκε 12/6 εκ νέου η δημοπράτηση. Μετά το άνοιγμα των προσφορών στις 31/7 διαπιστώθηκε ότι δεν υπάρχουν προσφορές για 4Χ4 και Κινητή Μονάδα. Για τα Μικρού Όγκου προχωρούν στο στάδιο ελέγχου Τεχνικών Προσφορών.	9/11/2017
50	3	9	9α	9.α.1.1	053	5023626	Προμήθεια απεικονιστικών μηχανημάτων νοσοκομειακών μονάδων Ρόδου και Καλύμνου	ΔΩΔ	Ρόδος Κάλυμνος	Γενικό Νοσοκομείο Ρόδου	2018ΕΠ06710009	2.450.000,00	2.450.000,00	0,00	0,00	0,00	Στάδιο διαβούλευσης τεχνικών προδιαγραφών.	3/5/2018
51	3	9	9α	9.α.1.1	053	5027188	Προμήθεια ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού για το Γενικό Νοσοκομείο Κω	ΔΩΔ	Κως	Γενικό Νοσοκομείο Ρόδου	2018ΕΠ06710008	293.000,00	293.000,00	0,00	0,00	0,00	Στάδιο διαβούλευσης τεχνικών προδιαγραφών.	3/5/2018
52	3	9	9α	9.α.1.1	053	5027209	Συμπληρωματική προμήθεια ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού ΓΝ Σύρου "Βαρδάκειο και Πρώιο	ΚΥΚ	Σύρος	Γενικό Νοσοκομείο Σύρου	2018ΕΠ06710007	436.500,00	436.500,00	0,00	0,00	0,00	Στάδιο διαβούλευσης τεχνικών προδιαγραφών.	3/5/2018
53	3	9	9α	9.α.1.2	055	5000789	Αποπεράτωση βρεφονηπιακού σταθμού πόλεως Κω	ΔΩΔ	Κως	Δήμος Κω	2016ΕΠ06710013	323.819,26	323.819,26	286.819,26	0,00	0,00	Η σύμβαση υπογράφηκε 1/10/2018. Στάδιο έναρξης εργασιών.	7/6/2016
54	3	9	9α	9.α.1.2	055	5000824	Βρεφονηπιακός Σταθμός Δήμου Καλυμνίων	ΔΩΔ	Κάλυμνος	Δήμος Καλύμνου	2016ΕΠ06710014	702.024,17	702.024,17	642.024,17	0,00	0,00	Η σύμβαση υπογράφηκε 3/7/2018. Στάδιο ολοκλήρωσης εργασιών.	7/6/2016
55	3	9	9α	9.α.1.2	055	5000964	Βρεφονηπιακός σταθμός Δήμου Μυκόνου	ΚΥΚ	Μύκονος	Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου	2016ΕΠ06710015	1.270.000,00	1.270.000,00	0,00	0,00	0,00	Δεν προεγκρίθηκε 17/5 η υπογραφή σύμβαση λόγω μη δημοσίευσης της διακήρυξης και μη ορθής σύνθεσης της επιτροπής διαγωνισμού. Προεγκρίθηκε 4/6 η επαναδημοπράτηση. Δημοπρατήθηκε 11/9. Το 1ο πρακτικό εγκρίθηκε από Ο.Ε. (3/10).	7/6/2016
56	3	9	9α	9.α.1.2	055	5002778	Αποπεράτωση Βρεφονηπιακού Σταθμού Εμπορείου, Δήμου Θήρας	ΚΥΚ	Θήρα	Δήμος Θήρας	2016ΕΠ06710071	966.749,94	966.749,94	881.749,94	176.033,39	176.033,39	Η σύμβαση για το κτίριο υπογράφηκε 14/12/2017. Είχε γίνει διακοπή εργασιών λόγω καλοκαιριού. Στάδιο επανέναρξης των εργασιών.	23/12/2016 18/12/2017
57	3	9	9α	9.α.1.2	055	5002813	Βρεφονηπιακός σταθμός Σορωνής Ρόδου	ΔΩΔ	Ρόδος	Δήμος Ρόδου	2016ΕΠ06710073 2013ΕΠ06780028	635.679,49	635.679,49	630.179,49	555.524,05	555.524,05	Η σύμβαση για το κτίριο υπογράφηκε 19/8/2014. Το υπόεργο ολοκληρώθηκε. Η σύμβαση για την προμήθεια μικρού λεωφορείου υπογράφηκε 25/9/2018. Στάδιο παράδοσης. Υπογράφηκαν (2) συμβάσεις στις 11/1/2016 για την προμήθεια εξοπλισμού. Ο διαγωνισμός της προμήθειας εξοπλισμού γραφείου ήταν άγονος και ή θα γίνει πρόχειρος διαγωνισμός ή απ' ευθείας ανάθεση. Ο σταθμός λειτουργεί.	23/12/2016 3/8/2017
58	3	9	9α	9.α.1.2	055	5002850	Βρεφονηπιακός σταθμός Δημοτικής Ενότητας Ιαλισού, Δήμου Ρόδου	ΔΩΔ	Ρόδος	Δήμος Ρόδου	2016ΕΠ06710072	916.413,72	916.413,72	816.413,72	167.767,50	167.767,50	Η σύμβαση υπογράφηκε 18/12/2017. Στάδιο ολοκλήρωσης εργασιών.	23/12/2016 18/1/2018
59	3	9	9α	9.α.1.2	055	5029385	Βρεφονηπιακός σταθμός Μαρμάρων Πάρου	ΚΥΚ	Πάρος	Δήμος Πάρου	2018ΕΠ06710032	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	Στάδιο υποβολής τευχών δημοπράτησης για προέγκριση.	25/9/2018

Ενταγμένες πράξεις στο ΕΠ Νοτίου Αιγαίου 2014-2020

Α/Α	ΑΠ	ΘΣ	ΕΠ	Δράση	Πεδίο Παρέμβασης	Κωδικός ΟΠΣ	Τίτλος Έργου	Νομός	Νησί	Δικαιούχος	Κωδικός Έργου στο Π.Δ.Ε.	Π/Υ Έργου	Επιλέξιμος Π/Υ Έργου	Νομικές Δεσμεύσεις	Πληρωμές Έργου	Επιλέξιμες Πληρωμές Έργου	Παρατηρήσεις	Ημερομηνία Ένταξης / Τροπ/σης
60	3	9	9α	9.α.1.2	055	5028260	Βρεφονηπιακός Σταθμός Κοσκινού Ρόδου	ΔΩΔ	Ρόδος	Δήμος Ρόδου	2018ΕΠ06710031	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00	0,00	0,00	Στάδιο έγκρισης τοπικού ρυμοτομικού για την έκδοση άδειας δόμησης.	25/9/2018
61	3	9	9α	9.α.1.3	055	5003239	Κέντρο Σίτισης και Παροχής Βασικής Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας Ευπαθών Ομάδων Πληθυσμού στην Τήνο	ΚΥΚ	Τήνος	Δήμος Τήνου	2016ΕΠ06710069 2013ΕΠ06780021	569.453,58	569.453,58	523.844,18	460.163,98	460.163,98	Υ1.Η σύμβαση για το κτίριο υπογράφηκε 5/6/2014 και έχει ολοκληρωθεί. Υ2.Η σύμβαση για το βασικό ιατρικό εξοπλισμό υπογράφηκε 25/6/2018. Ο εξοπλισμός παραδόθηκε. Υ3.Η σύμβαση για την Προμήθεια και Εγκατάσταση Εξοπλισμού Εστίασης και Λοιπού Βοηθητικού Εξοπλισμού - Ομάδες Α,Β και Γ, Ηλεκτρικές συσκευές και εξοπλισμός εστίασης υπογράφηκε 2/12/2016 με λήξη 2/2/2017. Το υπόεργο ολοκληρώθηκε. Υ4 (Η/Υ). Δημοπρατήθηκε. Στάδιο υπογραφής σύμβασης. (11/10) Υ5 (Λογισμικό) . Είναι απευθείας ανάθεση για την οποία δεν έχει βρεθεί ανάδοχος. Στάδιο επικαιροποίησης προδιαγραφών. (11/10) Υ6.Δίκτυα ΟΚΩ. Έχουν γίνει 4 έγγραφα προς τον ιδιοκτήτη και φορέα λειτουργίας για να προβεί στη σύνδεση με τα δίκτυα, χωρίς ανταπόκριση. Υ7. Η σύμβαση για την Προμήθεια και Εγκατάσταση Εξοπλισμού Εστίασης και Λοιπού Βοηθητικού Εξοπλισμού - Ομάδα Δ, Έπιπλα υπογράφηκε 28/11/2016 και ο εξοπλισμός παραλήφθηκε. Το υπόεργο ολοκληρώθηκε. Υ8. Συμβασιοποιήθηκε 7/12/2017. Το υπόεργο ολοκληρώθηκε. Υ9. Προγραμματίζεται απ ευθείας ανάθεση μετά την ολοκλήρωση του Υ2.	16/12/2016 24/7/2017 22/5/2018
62	3	9	9α	9.α.1.3	055	5003246	Στέγη υποστηριζόμενης διαβίωσης ΑμεΑ στην Κάλυμνο	ΔΩΔ	Κάλυμνος	Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου	2016ΕΠ06710070 2013ΕΠ06780030	1.065.503,27	1.065.503,27	762.211,60	731.242,05	731.242,05	Το κυρίως υπέργο κατασκευής του κτιρίου κατατάχθηκε στην κατηγορία ii από τον ΕΣΠΕΛ. Στάδιο ανάθεσης ή πραγματοποίησης συνοπτικού διαγωνισμού υποέργων προμήθειας εξοπλισμού. Προεγκρίθηκε 7/5 η δημοπράτηση για τη διαμόρφωση του περιβάλλοντα χώρου. Δημοπρατήθηκε 23/8. Εγκρίθηκε το Πρακτικό 1 από Ο.Ε. στις 10/9.	16/12/2016 24/10/2017 9/3/2018
63	3	10	10α	10.α.1.1	051	5000679	Προσθήκη τμήματος 2ου Δημοτικού Σχολείου Χώρας Νάξου	ΚΥΚ	Νάξος	Δήμος Νάξου & Μικρών Κυκλάδων	2016ΕΠ06710010	997.039,47	997.039,47	997.039,47	656.498,76	656.498,76	Η σύμβαση υπογράφηκε 10/11/2017. Το έργο ολοκληρώθηκε και λειτουργεί. Ζητήθηκε 29/8 η επαναποβολή σχεδίου 2ου ΑΠΕ.	1/6/2016 12/12/2017
64	3	10	10α	10.α.1.1	051	5000752	Επέκταση 1ου Δημοτικού Σχολείου Καλύμνου	ΔΩΔ	Κάλυμνος	Δήμος Καλύμνου	2016ΕΠ06710012	711.431,06	711.431,06	711.431,06	64.816,69	64.816,69	Η σύμβαση υπογράφηκε 25/1/2018. Στάδιο ολοκλήρωσης εργασιών.	1/6/2016 27/2/2018
65	3	10	10α	10.α.1.1	051, 052	5000831	Ανέγερση Δημοτικού Σχολείου και αναδιαρρύθμιση κτιρίου για τη στέγαση του Νηπιαγωγείου Βάρης ν. Σύρου	ΚΥΚ	Σύρος	Δήμος Σύρου - Ερμούπολης	2016ΕΠ06710009	1.550.574,54	1.550.574,54	1.540.574,54	148.847,79	148.847,79	Η σύμβαση υπογράφηκε 20/2/2018. Στάδιο ολοκλήρωσης.	1/6/2016 20/3/2018

Ενταγμένες πράξεις στο ΕΠ Νοτίου Αιγαίου 2014-2020

Α/Α	ΑΠ	ΘΣ	ΕΠ	Δράση	Πεδίο Παρέμβασης	Κωδικός ΟΠΣ	Τίτλος Έργου	Νομός	Νησί	Δικαιούχος	Κωδικός Έργου στο Π.Δ.Ε.	Π/Υ Έργου	Επιλέξιμος Π/Υ Έργου	Νομικές Δεσμεύσεις	Πληρωμές Έργου	Επιλέξιμες Πληρωμές Έργου	Παρατηρήσεις	Ημερομηνία Ένταξης / Τροπής
66	3	10	10α	10.α.1.1	051	5000870	Αναβάθμιση Δημοτικού Σχολείου Αρχιλόχου Μάρπησσας Πάρου	ΚΥΚ	Πάρος	Δήμος Πάρου	2013ΕΠ06780035 2016ΕΠ06710011	1.439.469,49	1.439.469,49	1.439.469,49	1.380.131,87	1.380.131,87	Η σύμβαση για το 2ο υποέργο "Αίθουσα πολλαπλών χρήσεων" υπογράφηκε 28/11/2014. Το υποέργο κατατάχθηκε στην κατηγορία II από τον ΕΣΠΕΛ. Έγιναν οι ενέργειες συμμόρφωσης και κλήθηκε ο ΕΣΠΕΛ για επανέλεγχο. Η σύμβαση για το 1ο υποέργο "Αναβάθμιση Δημοτικού Σχολείου" υπογράφηκε 4/10/2017. Το φυσικό αντικείμενο και των 2 υποέργων ολοκληρώθηκε.	1/6/2016 1/8/2016 24/10/2017
67	3	10	10α	10.α.1.2	050	5002361	Εξοπλισμός Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού Σύρου	ΚΥΚ	Σύρος	Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής	2016ΕΠ06710056	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	Προεγκρίθηκε 2/2 η δημοπράτηση. Δημοπρατήθηκε 17/3. Ο διαγωνισμός για τους εξοπλισμούς της ΑΕΝ Σύρου ήταν άγονος. Προεγκρίθηκε 10/7 η επαναδημοπράτηση. Έγινε η αποσφράγιση των προσφορών 27/9. Στάδιο αξιολόγησης.	19/10/2016 14/3/2018
68	3	10	10α	10.α.1.1	052	5002589	Νηπιαγωγείο στο Λακκί νήσου Λέρου	ΔΩΔ	Λέρος	Δήμος Λέρου	2016ΕΠ06710066	662.840,64	662.840,64	16.939,44	0,00	0,00	Η σύμβαση για την εκπόνηση μελέτης εφαρμογής υπογράφηκε 26/6/2018.	24/11/2016
69	3	10	10α	10.α.1.1	051	5002618	Αναβάθμιση και Στατική Ενίσχυση κτιρίων σχολικού συγκροτήματος Γυμνασίου Λυκείου Μήλου	ΚΥΚ	Μήλος	Δήμος Μήλου	2016ΕΠ06710065	410.423,87	410.423,87	410.423,87	0,00	0,00	Η σύμβαση υπογράφηκε 31/5/2018. Στάδιο υλοποίησης.	24/11/2016 18/6/2018
70	3	10	10α	10.α.1.1	051	5002727	Αποκατάσταση και στατική ενίσχυση 7ου Δημοτικού Σχολείου Κω	ΔΩΔ	Κως	Δήμος Κω	2013ΕΠ06780015 2016ΕΠ06710064	1.085.432,67	1.085.432,67	1.085.351,51	1.065.075,84	1.065.075,84	Η σύμβαση υπογράφηκε 16/5/2014. Το σχολείο λειτουργεί. Η σύμβαση για την τοποθέτηση ανελκυστήρα υπογράφηκε 28/12/2016. Το φυσικό αντικείμενο ολοκληρώθηκε. 25/9/2018 εγκρίθηκε το πρωτοκ. οριστ. παραλαβής της κύριας εργολαβίας.	25/11/2016 15/2/2017 11/10/2017
71	3	10	10α	10.α.1.1	050 051 052	5002819	Εργαστηριακός εξοπλισμός σχολικών μονάδων επαγγελματικής εκπαίδευσης ΠΕ Δωδεκανήσου	ΔΩΔ	ΔΩΔ	Αυτοτελής Δ/ση Κτηριακής και Υλικοτεχνικής Υποδομής - Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων	2016ΕΠ06710067	852.102,00	852.102,00	0,00	0,00	0,00	Προεγκρίθηκε 18/6 η δημοπράτηση. Υποβολή προσφορών μέχρι 27/7. 2/8 έγινε αποσφράγιση των προσφορών. Στάδιο αξιολόγησης προσφορών. (Υπό αξιολόγηση - 10 τμήματα)	25/11/2016 14/6/2018
72	3	10	10α	10.α.1.1	050 051 052	5002694	Εξοπλισμός ΤΠΕ σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου	ΠΕΡ	ΠΕΡ	Αυτοτελής Δ/ση Κτηριακής και Υλικοτεχνικής Υποδομής - Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων	2016ΕΠ06710068	1.988.764,00	1.988.764,00	1.897.374,84	0,00	0,00	Η σύμβαση υπογράφηκε στις 29/5/2018. Στάδιο παράδοσης εξοπλισμού.	25/11/2016 18/7/2017
73	3	10	10α	10.α.1.1	051	5029199	Προσθήκη δύο αιθουσών στο Δημοτικό Σχολείο Γλινάδου ν. Νάξου	ΚΥΚ	Νάξος	Δήμος Νάξου και Μικρών Κυκλάδων	2018ΕΠ06710019	422.000,00	422.000,00	0,00	0,00	0,00	Στάδιο ανασεμύρνησης άδειας δόμησης και υποβολής αιτήματος δημοπράτησης για προέγκριση.	14/8/2018
74	4	9	9i	9i.1.1.1	109	5000024	Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής για το σχολικό έτος 2015-2016	ΠΕΡ	ΠΕΡ	ΕΕΤΑΑ	2015ΕΠ06710000	2.019.538,72	2.019.538,72	2.019.538,72	1.961.645,93	1.961.645,93	Το φυσικό και οικονομικό αντικείμενο ολοκληρώθηκε.	1/9/2015
75	4	9	9i	9i.1.1.1	109	5001527	Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής για το σχολικό έτος 2016-2017	ΠΕΡ	ΠΕΡ	ΕΕΤΑΑ	2016ΕΠ06710021	2.198.741,76	2.198.741,76	2.198.741,76	2.138.451,38	2.138.451,38	Το φυσικό και οικονομικό αντικείμενο ολοκληρώθηκε.	3/8/2016

Ενταγμένες πράξεις στο ΕΠ Νοτίου Αιγαίου 2014-2020

Α/Α	ΑΠ	ΘΣ	ΕΠ	Δράση	Πεδίο Παρέμβασης	Κωδικός ΟΠΣ	Τίτλος Έργου	Νομός	Νησί	Δικαιούχος	Κωδικός Έργου στο Π.Δ.Ε.	Π/Υ Έργου	Επιλέξιμος Π/Υ Έργου	Νομικές Δεσμεύσεις	Πληρωμές Έργου	Επιλέξιμες Πληρωμές Έργου	Παρατηρήσεις	Ημερομηνία Ένταξης / Τροπής/σης
76	4	9	9i	9i.1.1.1	109	500899	Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής για το έτος 2017-2018	ΠΕΡ	Περιφέρεια	ΕΕΤΑΑ	2017ΕΠ06710007	2.372.893,00	2.372.893,00	2.327.305,28	1.717.068,73	1.717.068,73	Το φυσικό αντικείμενο ολοκληρώθηκε.	29/6/2017 30/11/2017
77	4	9	9i	9i.1.1.1	109	5030930	Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής για το έτος 2018-2019	ΠΕΡ	Περιφέρεια	ΕΕΤΑΑ	2018ΕΠ06710010	1.648.382,00	1.648.382,00	0,00	0,00	0,00	Στάδιο παροχής υπηρεσιών.	23/7/2018
78	4	9	9iii	9iii.1.1.3	111	5000025	Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής για το σχολικό έτος 2015-2016 (ΑμεΑ)	ΠΕΡ	ΠΕΡ	ΕΕΤΑΑ	2015ΕΠ06710001	206.522,55	206.522,55	190.636,20	190.636,20	190.636,20	Το φυσικό και οικονομικό αντικείμενο ολοκληρώθηκε.	1/9/2015
79	4	9	9iii	9iii.1.1.3	111	5001529	Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής για το σχολικό έτος 2016-2017 (ΑμεΑ)	ΠΕΡ	ΠΕΡ	ΕΕΤΑΑ	2016ΕΠ06710022	156.590,90	156.590,90	156.590,90	153.863,65	153.863,65	Το φυσικό και οικονομικό αντικείμενο ολοκληρώθηκε.	3/8/2016
80	4	9	9iii	9iii.1.1.3	111	5008900	Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής για το έτος 2017-2018 (ΑμεΑ)	ΠΕΡ	Περιφέρεια	ΕΕΤΑΑ	2017ΕΠ06710006	285.000,00	285.000,00	285.000,00	218.184,00	218.184,00	Το φυσικό αντικείμενο ολοκληρώθηκε.	29/6/2017 8/10/2018
81	4	9	9iii	9iii.1.1.3	111	5030931	Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής για το Σχολικό Έτος 2018-2019 (ΑμεΑ)	ΠΕΡ	Περιφέρεια	ΕΕΤΑΑ	2018ΕΠ06710011	360.885,00	360.885,00	0,00	0,00	0,00	Στάδιο παροχής υπηρεσιών.	23/7/2018
82	4	9	9iii	9iii.1.1.2	111	5000038	Εξειδικευμένη εκπαιδευτική υποστήριξη για ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες για το σχολικό έτος 2015-2016	ΠΕΡ	ΠΕΡ	Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων / Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ	2015ΕΠ06710002	208.000,00	208.000,00	208.000,00	102.034,23	102.034,23	Το φυσικό και οικονομικό αντικείμενο ολοκληρώθηκε.	16/10/2015
83	4	9	9iii	9iii.1.1.2	111	5001514	Εξειδικευμένη εκπαιδευτική υποστήριξη για ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες για τα σχολικά έτη 2016-2017 και 2017-2018	ΠΕΡ	ΠΕΡ	Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων / Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ	2016ΕΠ06710017	416.000,00	416.000,00	416.000,00	287.190,49	287.190,49	Έχει εγκριθεί το ΤΔΥ. Είδος υποέργου: Ειδικές Περιπτώσεις ΕΚΤ. Ως νομική δέσμευση θεωρήθηκε ο Οδηγός Υλοποίησης και Εφαρμογής Φυσικού Αντικείμενου και Διαχείρισης Οικονομικού Αντικείμενου της Πράξης. Έχει ολοκληρωθεί το φυσικό αντικείμενο.	19/7/2016
84	4	9	9iii	9iii.1.1.2	111	5030982	Εξειδικευμένη εκπαιδευτική υποστήριξη για ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες για τα σχολικά έτη 2018-2019, 2019-2020 και 2020-2021	ΠΕΡ	ΠΕΡ	Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων / Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ	2018ΕΠ06710013	540.500,00	540.500,00	540.500,00	0,00	0,00	Υποβλήθηκε ΤΔΥ. Ως νομική δέσμευση θεωρήθηκε ο Οδηγός Υλοποίησης και Εφαρμογής Φυσικού Αντικείμενου και Διαχείρισης Οικονομικού Αντικείμενου της Πράξης. Έγιναν προσλήψεις 3 ΕΕΠ και 10 ΕΒΠ για το σχολικό έτος 2018-2019.	31/7/2018
85	4	9	9iii	9iii.1.1.1	111	5000541	Λειτουργία κέντρου συμβουλευτικής υποστήριξης γυναικών θυμάτων βίας Κω	ΔΩΔ	Κως	Δήμος Κω	2016ΕΠ06710004	227.000,00	227.000,00	227.000,00	159.208,96	159.208,96	Στάδιο υλοποίησης με ίδια μέσα.	30/3/2016
86	4	9	9iii	9iii.1.1.1	111	5000568	Λειτουργία Ξενώνα Φιλοξενίας γυναικών θυμάτων βίας Ρόδου	ΔΩΔ	Ρόδος	Δήμος Ρόδου	2016ΕΠ06710001	552.000,00	552.000,00	552.000,00	388.425,72	388.425,72	Στάδιο υλοποίησης με ίδια μέσα.	24/3/2016

Ενταγμένες πράξεις στο ΕΠ Νοτίου Αιγαίου 2014-2020

Α/Α	ΑΠ	ΘΣ	ΕΠ	Δράση	Πεδίο Παρέμβασης	Κωδικός ΟΠΣ	Τίτλος Έργου	Νομός	Νησί	Δικαιούχος	Κωδικός Έργου στο Π.Δ.Ε.	Π/Υ Έργου	Επιλέξιμος Π/Υ Έργου	Νομικές Δεσμεύσεις	Πληρωμές Έργου	Επιλέξιμες Πληρωμές Έργου	Παρατηρήσεις	Ημερομηνία Ένταξης / Τροπ/σης
87	4	9	9iii	9iii.1.1.1	111	5000577	Λειτουργία κέντρου συμβουλευτικής υποστήριξης γυναικών θυμάτων βίας Ρόδου	ΔΩΔ	Ρόδος	Δήμος Ρόδου	2016ΕΠ06710002	195.000,00	195.000,00	195.000,00	129.544,25	129.544,25	Στάδιο ολοποίησης με ίδια μέσα.	24/3/2016
88	4	9	9iii	9iii.1.1.1	111	5000608	Λειτουργία κέντρου συμβουλευτικής υποστήριξης γυναικών θυμάτων βίας Σύρου	ΚΥΚ	Σύρος	Κέντρο Ερευνών για Θέματα Ισότητας (ΚΕΘΙ)	2016ΕΠ06710003	267.750,00	267.750,00	267.750,00	170.071,57	170.071,57	Στάδιο ολοποίησης με ίδια μέσα.	24/3/2016
89	4	9	9iii	9iii.1.1.4	111	5001674	Κέντρο Δημέρευσης - Ημερήσιας Φροντίδας Ατόμων με Αναπηρία "ΕΛΠΙΔΑ"	ΔΩΔ	Ρόδος	Δωδεκανησιακός Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες	2016ΕΠ06710027	576.000,00	576.000,00	576.000,00	255.200,00	255.200,00	Εγκρίθηκε 25/4/2017 η απόφαση ολοποίησης με ίδια μέσα (άδεια λειτουργίας, επιλογή ωφελουμένων). Στάδιο λειτουργίας. Η ΑΥΙΜ τροποποιήθηκε στις 4/12/2017.	22/9/2016 30/6/2017 30/11/2017
90	4	9	9iv	9iv.1.2.1	112	5001398	Κέντρο Κοινότητας Δήμου Σύρου Ερμούπολης	ΚΥΚ	Σύρος	Δήμος Σύρου - Ερμούπολης	2016ΕΠ06710023	164.160,00	164.160,00	164.160,00	64.112,09	64.112,09	Εναρξη λειτουργίας: 01.08.2017	16/8/2016
91	4	9	9iv	9iv.1.2.1	112	5001913	Κέντρο Κοινότητας Δήμου Μήλου	ΚΥΚ	Μήλος	Δήμος Μήλου	2016ΕΠ06710029	164.160,00	164.160,00	164.160,00	86.155,16	86.155,16	Εναρξη λειτουργίας: 20.03.2017	13/9/2016
92	4	9	9iv	9iv.1.2.1	112	5001344	Κέντρο Κοινότητας Δήμου Τήνου	ΚΥΚ	Τήνος	Δήμος Τήνου	2016ΕΠ06710032	127.440,00	127.440,00	127.440,00	27.056,17	27.056,17	Εναρξη λειτουργίας: 23.10.2017	15/9/2016
93	4	9	9iv	9iv.1.2.1	112	5001461	Κέντρο Κοινότητας Δήμου Καλύμνου	ΔΩΔ	Κάλυμνος	Δήμος Καλύμνου	2016ΕΠ06710031	172.800,00	172.800,00	172.800,00	76.843,85	76.843,85	Εναρξη λειτουργίας: 10.04.2017	15/9/2016
94	4	9	9iv	9iv.1.2.1	112	5001725	Κέντρο Κοινότητας Δήμου Κω με παράρτημα Ρομά	ΔΩΔ	Κως	Δήμος Κω	2016ΕΠ06710034	368.880,00	368.880,00	368.880,00	112.694,02	112.694,02	Εναρξη λειτουργίας: 02.05.2017	21/9/2016
95	4	9	9iv	9iv.1.2.1	112	5001760	Κέντρο Κοινότητας Δήμου Θήρας	ΚΥΚ	Θήρα	Δήμος Θήρας	2016ΕΠ06710036	168.480,00	168.480,00	168.480,00	65.751,31	65.751,31	Εναρξη λειτουργίας: 05.06.2017	21/9/2016
96	4	9	9iv	9iv.1.2.1	112	5001905	Κέντρο Κοινότητας Δήμου Άνδρου	ΚΥΚ	Άνδρος	Δήμος Άνδρος	2016ΕΠ06710035	112.320,00	112.320,00	112.320,00	12.164,25	12.164,25	Εναρξη λειτουργίας: 15.02.2018	21/9/2016
97	4	9	9iv	9iv.1.2.1	112	5001900	Κέντρο Κοινότητας Δήμου Λέρου	ΔΩΔ	Λέρος	Δήμος Λέρου	2016ΕΠ06710033	168.480,00	168.480,00	168.480,00	43.923,08	43.923,08	Εναρξη λειτουργίας: 24.08.2017	21/9/2016
98	4	9	9iv	9iv.1.2.1	112	5002005	Κέντρο Κοινότητας Δήμου Πάρου	ΚΥΚ	Πάρος	Δήμος Πάρου	2016ΕΠ06710037	112.320,00	112.320,00	112.320,00	42.379,26	42.379,26	Εναρξη λειτουργίας: 03.05.2017 - Ολοκληρώθηκε η μετεγκατάσταση της δομής από τη Νάουσα στην Παροικιά (Απρίλιος 2018)	23/9/2016
99	4	9	9iv	9iv.1.2.1	112	5001874	Κέντρο Κοινότητας Δήμου Καρπάθου	ΔΩΔ	Κάρπαθος	Δήμος Καρπάθου	2016ΕΠ06710038	168.480,00	168.480,00	168.480,00	39.448,39	39.448,39	Εναρξη λειτουργίας: 28.09.2017	26/9/2016
100	4	9	9iv	9iv.1.2.1	112	5001956	Κέντρο Κοινότητας Δήμου Ρόδου με παράρτημα Ρομά	ΔΩΔ	Ρόδος	Δήμος Ρόδου	2016ΕΠ06710039	565.920,00	565.920,00	565.920,00	269.225,96	269.225,96	Εναρξη λειτουργίας 05.05.2017	26/9/2016
101	4	9	9iv	9iv.1.2.1	112	5002131	Κέντρο Κοινότητας Δήμου Κέας	ΚΥΚ	Κέα	Δήμος Κέας	2016ΕΠ06710043	112.320,00	112.320,00	112.320,00	51.120,61	51.120,61	Εναρξη λειτουργίας 01.05.2017	30/9/2016
102	4	9	9iv	9iv.1.2.1	112	5002153	Κέντρο Κοινότητας Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων	ΚΥΚ	Νάξος	Δήμος Νάξου & Μικρών Κυκλάδων	2016ΕΠ06710042	164.160,00	164.160,00	164.160,00	69.000,36	69.000,36	Εναρξη λειτουργίας: 22.05.2017	30/9/2016
103	4	9	9iv	9iv.1.2.3	112	5001542	ΚΗΦΗ Δήμου Τήνου	ΚΥΚ	Τήνος	Κοινωνικής Επιχείρησης Υπηρεσιών Δήμου Τήνου	2016ΕΠ06710024	284.700,00	284.700,00	284.700,00	118.299,06	118.299,06	Εγκρίθηκε 23/11/2016 η απόφαση ολοποίησης με ίδια μέσα. Εγκρίθηκε 26/10/2017 η 1η τροποποίηση της ΑΥΙΜ και 7/3/2018 η 2η. Στάδιο λειτουργίας. Εκκρεμεί η πλήρης στελέχωση της δομής.	6/9/2016 25/7/2017
104	4	9	9iv	9iv.1.2.3	112	5001961	ΚΗΦΗ Δήμου Ρόδου	ΔΩΔ	Ρόδος	Δήμος Ρόδου	2016ΕΠ06710026	323.226,28	323.226,28	323.226,28	146.841,20	146.841,20	Εγκρίθηκε 21/11/2016 η απόφαση ολοποίησης με ίδια μέσα. Εγκρίθηκε 28/11/2017 η 1η τροποποίηση της ΑΥΙΜ. Στάδιο λειτουργίας.	7/9/2016 10/7/2017

Ενταγμένες πράξεις στο ΕΠ Νοτίου Αιγαίου 2014-2020

Α/Α	ΑΠ	ΘΣ	ΕΠ	Δράση	Πεδίο Παρέμβασης	Κωδικός ΟΠΣ	Τίτλος Έργου	Νομός	Νησί	Δικαιούχος	Κωδικός Έργου στο Π.Δ.Ε.	Π/Υ Έργου	Επιλέξιμος Π/Υ Έργου	Νομικές Δεσμεύσεις	Πληρωμές Έργου	Επιλέξιμες Πληρωμές Έργου	Παρατηρήσεις	Ημερομηνία Ένταξης / Τροπής
105	4	9	9iv	9iv.1.2.3	112	5001933	ΚΗΦΗ Αγ. Αποστόλων Ρόδου	ΔΩΔ	Ρόδος	ΑΜΚΕ Κοινωνικής Φροντίδας και Ανάπτυξης Δήμου Ρόδου	2016ΕΠ06710025	304.828,32	304.828,32	304.828,32	161.686,43	161.686,43	Εγκρίθηκε 14/9/2016 η απόφαση υλοποίησης με ίδια μέσα. Εγκρίθηκε 22/8/2017 η 1η τροποποίηση της ΑΥΙΜ. Στάδιο λειτουργίας.	7/9/2016 24/7/2017
106	4	9	9iv	9iv.1.2.3	112	5001749	ΚΗΦΗ Νάουσας Πάρου "Η ΑΓΑΠΗ"	ΚΥΚ	Πάρος	Κοινωνική Δημοτική Επιχείρηση Πολιτιστικής Ανάπτυξης Πάρου	2016ΕΠ06710028	390.716,51	390.716,51	390.716,51	294.457,16	294.457,16	Εγκρίθηκε 26/10/2016 η απόφαση υλοποίησης με ίδια μέσα. Εγκρίθηκε 26/7/2017 η 2η τροποποίηση της ΑΥΙΜ. Στάδιο λειτουργίας.	8/9/2016 20/7/2017
107	4	9	9iv	9iv.1.2.3	112	5001856	ΚΗΦΗ Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων	ΚΥΚ	Νάξος	Δημοτική Κοινωνική Επιχείρηση Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων	2016ΕΠ06710030	275.911,12	275.911,12	275.911,12	202.652,09	202.652,09	Εγκρίθηκε 21/9/2016 η απόφαση υλοποίησης με ίδια μέσα. Εγκρίθηκε 17/7/2017 η 1η τροποποίηση της ΑΥΙΜ. Στάδιο λειτουργίας.	13/9/2016 10/7/2017
108	4	9	9iv	9iv.1.2.2	112	5001858	Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Θήρας	ΚΥΚ	Θήρα	Δήμος Θήρας	2016ΕΠ06710040	126.360,00	126.360,00	126.360,00	0,00	0,00	Δεν έχει λειτουργήσει η δομή καθώς δεν έχει καλυφθεί η θέση του φαρμακείου μετά από 2 σχετικές προκηρύξεις. Θα γίνει επαναπροκήρυξη.	26/9/2016
109	4	9	9iv	9iv.1.2.2	112	5001978	Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Άνδρου	ΚΥΚ	Άνδρος	Δήμος Άνδρου	2016ΕΠ06710041	126.360,00	126.360,00	126.360,00	0,00	0,00	Δεν έχει λειτουργήσει η δομή καθώς δεν έχει καλυφθεί η θέση του φαρμακείου (έχει γίνει μια προκήρυξη). Θα γίνει επαναπροκήρυξη.	26/9/2016
110	4	9	9iv	9iv.1.2.2	112	5002028	Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων	ΚΥΚ	Νάξος	Δήμος Νάξου & Μικρών Κυκλάδων	2016ΕΠ06710044	126.360,00	126.360,00	126.360,00	30.980,37	30.980,37	Έναρξη λειτουργίας: 22.05.2017 - μετά την παραίτηση (31/8) του στελέχους που είχε αρχικά προσληφθεί για τη θέση του φαρμακοποιού, η δομή λειτουργήσει με 1 εργαζόμενη (κοινωνική λειτουργός - συντονίστρια) χωρίς τη δυνατότητα εξυπηρέτησης ωφελουμένων έως και τις 22.05.2018 οπότε και ολοκληρώθηκε η πρόσληψη φαρμακοποιού μετά από νέα προκήρυξη	30/9/2016
111	4	9	9iv	9iv.1.2.2	112	5001957	Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Μυκόνου	ΚΥΚ	Μύκονος	Ευρωπαϊκό Πολιτιστικό και Ερευνητικό Κέντρο Αθηνών	2016ΕΠ06710055	126.360,00	126.360,00	126.360,00	0,00	0,00	Δεν έχει λειτουργήσει η δομή καθώς δεν έχει καλυφθεί η θέση του φαρμακοποιού (έχει γίνει 1 προκήρυξη). Θα γίνει επαναπροκήρυξη.	12/10/2016
112	4	9	9iv	9iv.1.2.2	112	5002000	Δομή Παροχής Σισιτίου και Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Ρόδου	ΔΩΔ	Ρόδος	Δήμοτικό Οργανισμός Πρόνοιας Ρόδου	2016ΕΠ06710054	360.360,00	360.360,00	360.360,00	158.064,46	158.064,46	Έναρξη λειτουργίας δομής σισιτίου: 10.04.2017. Έναρξη λειτουργίας κοινωνικού φαρμακείου: 18.09.2017.	12/10/2016
113	5	6	6β	6.β.2.1	021	5001875	Δίκτυο ύδρευσης Σκάλας Πάτμου	ΔΩΔ	Πάτμος	Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου	2016ΕΠ06710058	2.412.400,00	2.410.000,00	0,00	0,00	0,00	Προεγκρίθηκε 13/3 η δημοπράτηση. Δημοπρατήθηκε 6/7. Προσωρινός μειοδότης με έκπτωση 44,04%. Κοινοτήθηκε 1/10 η έγκριση Πρακτικού 1 από Ο.Ε. Στάδιο υποβολής επικ/ων δικ/κών από ανάδοχο. (16/10)	19/10/2016 4/4/2017
114	5	6	6β	6.β.2.1	020	5001802	Αφαλάτωση Ηρακλείας	ΚΥΚ	Ηρακλεία	Δήμος Νάξου & Μικρών Κυκλάδων	2016ΕΠ06710057	555.100,00	554.112,90	438.732,96	267.956,35	266.991,00	Η σύμβαση του κυρίως υποέργου υπογράφηκε 15/3/2018. Ολοκληρώθηκε το φυσικό αντικείμενο και βρίσκεται σε στάδιο δοκιμαστικής λειτουργίας. Προεγκρίθηκε 31/8 παράταση έως 16/10/2018 (και 16/10/2019). Η σύμβαση με ΔΕΔΔΗΕ ενεργοποιήθηκε 20/3/2018.	19/10/2016 19/10/2017
115	5	6	6β	6.β.2.1	020	5001644	Εξωτερικά Δίκτυα Ύδρευσης Χώρας - Αγκάλη - Άνω Μεριάς Φολεγάνδρου	ΚΥΚ	Φολεγάνδρος	Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου	2016ΕΠ06710062	310.268,62	305.429,91	285.268,62	0,00	0,00	Η σύμβαση υπογράφηκε 1/8/2018. Στάδιο έναρξης εργασιών.	20/10/2016 3/3/2017 10/8/2018
116	5	6	6β	6.β.2.1	021	5001192	Αντικατάσταση εξωτερικού δικτύου ύδρευσης Μυλοπόταμος - Χώρα ν. Ίου	ΚΥΚ	Ίος	Δήμος Ίου	2016ΕΠ06710061	333.591,95	333.591,95	333.591,95	0,00	0,00	Η σύμβαση υπογράφηκε 20/4/2018. Στάδιο υλοποίησης.	20/10/2016 8/5/2018

Ενταγμένες πράξεις στο ΕΠ Νοτίου Αιγαίου 2014-2020

Α/Α	ΑΠ	ΘΣ	ΕΠ	Δράση	Πεδίο Παρέμβασης	Κωδικός ΟΠΣ	Τίτλος Έργου	Νομός	Νησί	Δικαιούχος	Κωδικός Έργου στο Π.Δ.Ε.	Π/Υ Έργου	Επιλέξιμος Π/Υ Έργου	Νομικές Δεσμεύσεις	Πληρωμές Έργου	Επιλέξιμες Πληρωμές Έργου	Παρατηρήσεις	Ημερομηνία Ένταξης / Τροπής
117	5	6	6β	6.β.2.1	020	5001878	Εγκατάσταση συνδυασμένου συστήματος Αφαλάτωσης και Φωτοβολταϊκού στη Νήσο Μαράθι Δήμου Πάτμου	ΔΩΔ	Πάτμος (Μαράθι)	Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου	2016ΕΠ06710060	236.340,00	202.000,00	0,00	0,00	0,00	Επεστράφησαν 27/7/2017 τα τεύχη δημοπράτησης για συμπλήρωση.	19/10/2016
118	5	6	6β	6.β.2.1	020	5001909	Κατασκευή συνοδών έργων μονάδας αφαλάτωσης Κιμώλου	ΚΥΚ	Κίμωλος	Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου	2016ΕΠ06710059	352.645,12	343.974,15	342.866,30	102.257,65	95.479,36	Η σύμβαση υπογράφηκε 10/4/2018. Στάδιο υλοποίησης. Υποβλήθηκε 17/10 αίτημα παράτασης έως 15/12/2018 για προέγκριση. Έγινε αίτηση για την ηλεκτροδότηση των εγκαταστάσεων.	19/10/2016 17/2/2017 27/4/2018
119	5	6	6β	6.β.2.1	020	5029399	Επέκταση μονάδας αφαλάτωσης Κουφονησίων	ΚΥΚ	Κουφονήσι	Δήμος Νάξου & Μικρών Κυκλάδων	2018ΕΠ06710033	682.000,00	550.000,00	0,00	0,00	0,00	Στάδιο υποβολής τευχών δημοπράτησης για προέγκριση.	4/10/2018
120	5	6	6β	6.β.2.1	020	5028236	Κατασκευή Αγωγού Ύδρευσης Νήσου Κύθνου	ΚΥΚ	Κύθνος	Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου	2018ΕΠ06710034	937.096,78	927.419,36	0,00	0,00	0,00	Στάδιο υποβολής τευχών δημοπράτησης για προέγκριση.	9/10/2018
121	5	6	6β	6.β.2.1	020	5027407	Κατασκευή δικτύου ύδρευσης περιοχής Αρκεσίνης Αμοργού	ΚΥΚ	Αμοργός	Δήμος Αμοργού	2018ΕΠ06710035	744.000,00	744.000,00	0,00	0,00	0,00	Στάδιο υποβολής τευχών δημοπράτησης για προέγκριση.	5/10/2018
122	5	6	6β	6.β.2.2	022	5010621	Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας και Διάθεσης Λυμάτων Δήμου Χάλκης	ΔΩΔ	Χάλκη	Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου	2017ΕΠ06710015	1.711.720,00	1.705.000,00	0,00	0,00	0,00	Στάδιο ανανέωσης ΑΕΠΟ και υποβολής τευχών δημοπράτησης για τον αγωγό προσαγωγής.	27/11/2017
123	5	6	6γ	6.γ.2.1	094	5001314	Στερέωση - αποκατάσταση Ναού Επισκοπής Σικίνου	ΚΥΚ	Σίκινος	Εφορεία Αρχαιοτήτων Κυκλάδων	2016ΕΠ06710018	750.000,00	750.000,00	750.000,00	145.427,85	145.427,85	Η Απόφαση υλοποίησης με αυτεπιστασία υπογράφηκε 29/8/2016. Στάδιο υλοποίησης.	1/8/2016
124	5	6	6γ	6.γ.2.1	094	5001232	Αρχαιολογικό Μουσείο Κύθνου	ΚΥΚ	Κύθνος	Εφορεία Αρχαιοτήτων Κυκλάδων	2016ΕΠ06710020	750.000,00	750.000,00	628.000,00	189.615,03	189.615,03	Η Απόφαση υλοποίησης με αυτεπιστασία υπογράφηκε 13/9/2016. Στάδιο υλοποίησης με καθυστέρηση.	2/8/2016
125	5	6	6γ	6.γ.2.1	094	5007721	Διαχρονικό Αρχαιολογικό Μουσείο Τήλου	ΔΩΔ	Τήλος	Υπηρεσία Νεωτέρων Μνημείων και Τεχνικών Έργων Δωδεκανήσου & Εφορεία Αρχαιοτήτων Δωδεκανήσου	2017ΕΠ06710008	2.187.508,83	2.063.508,83	1.967.508,83	1.010,88	0,00	Η Απόφαση υλοποίησης με αυτεπιστασία για το αρχαιολογικό έργο υπογράφηκε 9/10/2017. Στάδιο εκπόνησης μισογραφικής μελέτης. Η σύμβαση του υποέργου ανέγερσης του κτιρίου υπογράφηκε 29/8/2018. Στάδιο έναρξης εργασιών. Η Απόφαση υλοποίησης με αυτεπιστασία για το 4ο υποέργο (μη επιλέξιμο) υπογράφηκε 7/5/2018. Στάδιο υλοποίησης εργασιών.	6/7/2017 15/10/2017
126	5	7	7β	7.β.2.1	040	5010803	Ολοκλήρωση νέου λιμανιού Σχοινούσας	ΚΥΚ	Σχοινούσα	Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου	2018ΕΠ06710001	2.760.000,00	2.760.000,00	0,00	0,00	0,00	Στάδιο επανυποβολής ΜΠΕ για ανανέωση ΑΕΠΟ και έγκριση όρων δόμησης για τις κτιριακές εγκαταστάσεις προκειμένου να ολοκληρωθεί η οριστική μελέτη.	14/2/2018
127	5	7	7β	7.β.2.1	040	5007826	Διαμόρφωση Λιμένος στις Καμάρες v. Σίφνου	ΚΥΚ	Σίφνος	Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου	2018ΕΠ06710000	3.890.800,00	3.890.800,00	19.840,00	0,00	0,00	Εκδόθηκε 18/6/2018 η ΑΕΠΟ. Στις 22/8/18 δόθηκε εντολή για την εκπόνηση της οριστικής μελέτης-υποβολή έως 3/12/18. Η σύμβαση για τη εκπόνηση της Η/Μ μελέτης υπογράφηκε 8/10/2018.	14/2/2018
128	5	9	9α	9.α.2.1	053	5003965	Προμήθεια εξοπλισμού για τις δομές πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας των μικρών νησιών της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου	ΠΕΡ	ΠΕΡ	2η ΔΥΠΕ	2017ΕΠ06710000	1.757.171,72	1.757.171,72	400.818,84	44.517,24	44.517,24	Υπ.1 Προμήθεια ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού: Αναμένεται αίτημα προέγκρισης υπογραφής 12 συμβάσεων. Τροποποίηση ΤΔΠ. Υπ.2 Προμήθεια Η/Υ: Ολοκληρώθηκε. Υπ.3 Προμήθεια ασθενοφόρων: Η σύμβαση υπογράφηκε 19/4/2018. Εκκρεμεί η Οριστική Παραλαβή. Παραδόθηκαν τα ασθενοφόρα στις 25/9.	4/4/2017
129	5	10	10α	10.α.2.1	051	5000863	Κατασκευή Δημοτικού Σχολείου Σίφνου	ΚΥΚ	Σίφνος	Εγνατία Οδός αε	2013ΣΕ04590001 2016ΕΠ06710007	2.555.552,12	2.433.859,16	2.424.012,15	2.323.471,48	2.322.778,60	Η σύμβαση υπογράφηκε 16/4/2014. Το φυσικό αντικείμενο ολοκληρώθηκε. Έγινε προσωρινή παραλαβή. Το σχολείο λειτουργεί.	11/5/2016

Ενταγμένες πράξεις στο ΕΠ Νοτίου Αιγαίου 2014-2020

Α/Α	ΑΠ	ΘΣ	ΕΠ	Δράση	Πεδίο Παρέμβασης	Κωδικός ΟΠΣ	Τίτλος Έργου	Νομός	Νησί	Δικαιούχος	Κωδικός Έργου στο Π.Δ.Ε.	Π/Υ Έργου	Επιλέξιμος Π/Υ Έργου	Νομικές Δεσμεύσεις	Πληρωμές Έργου	Επιλέξιμες Πληρωμές Έργου	Παρατηρήσεις	Ημερομηνία Ένταξης / Τροπής
130	5	10	10α	10.α.2.1	051	5000532	Προμήθεια εξοπλισμού πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στα μικρά νησιά της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου	ΠΕΡ	ΠΕΡ	Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων / Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ	2016ΕΠ06710006	456.812,54	456.812,54	456.812,54	456.812,54	456.812,54	Ο εξοπλισμός παραδόθηκε και το έργο ολοκληρώθηκε.	11/5/2016 28/3/2017
131	5	10	10α	10.α.2.1	051, 052	5002794	Δημοτικό σχολείο και νηπιαγωγείο Αιγιάλης Αμοργού	ΚΥΚ	Αμοργός	Δήμος Αμοργού	2013ΕΠ06780010 2016ΕΠ06710063	1.952.287,89	1.732.502,55	1.952.287,89	1.833.989,28	1.614.203,94	Η σύμβαση υπογράφηκε 11/11/2013. Το φυσικό αντικείμενο ολοκληρώθηκε. Εγκρίθηκε ειδική παράταση έως 30/8/2017. Επανυποβλήθηκε 17/10 σχέδιο δου ΑΠΕ για προέγκριση. Οι συμβάσεις για τις προμήθειες υπογράφηκαν: 1) για τα έπιπλα 13/11/2015, 2) για τον ηλεκτρ. εξοπλισμό 23/11/2015 και 3) για την προμήθεια του επιστημονικού εξοπλισμού 2/9/2016 και έχουν παραδοθεί. Το σχολείο λειτουργεί.	8/11/2016 16/2/2017 1/11/2017
132	6				121, 122, 123	5000271	Παροχή υπηρεσιών τεχνικής βοήθειας ΕΤΠΑ	ΠΕΡ	ΠΕΡ	ΕΥΔ	2015ΕΠ06710006	1.740.000,00	1.740.000,00	1.540.000,00	1.008.936,06	1.008.936,06	Στάδιο ολοποίησης με ίδια μέσα.	29/12/2015
133	6				121, 122, 123	5000292	Λειτουργικές δαπάνες τεχνικής βοήθειας ΕΤΠΑ	ΠΕΡ	ΠΕΡ	ΕΥΔ	2015ΕΠ06710005	512.542,00	512.542,00	508.000,00	276.706,69	276.706,69	Στάδιο ολοποίησης με ίδια μέσα.	29/12/2015
134	6				121	5000359	Προμήθειες ΕΤΠΑ	ΠΕΡ	ΠΕΡ	ΕΥΔ	2016ΕΠ06710000	36.000,00	36.000,00	20.000,00	14.445,44	14.445,44	Στάδιο ολοποίησης με ίδια μέσα.	1/2/2016
135	7				121, 122, 123	5000300	Παροχή υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης ΕΚΤ	ΠΕΡ	ΠΕΡ	ΕΥΔ	2015ΕΠ06710007	631.620,00	631.620,00	507.620,00	155.174,23	155.174,23	Στάδιο ολοποίησης με ίδια μέσα.	29/12/2015
136	7				121, 122, 123	5000304	Λειτουργικές δαπάνες τεχνικής υποστήριξης ΕΚΤ	ΠΕΡ	ΠΕΡ	ΕΥΔ	2015ΕΠ06710008	173.000,00	173.000,00	110.000,00	21.996,48	21.996,48	Στάδιο ολοποίησης με ίδια μέσα.	29/12/2015
ΣΥΝΟΛΟ												142.442.243,73	139.962.144,98	71.472.933,25	36.348.641,12	36.057.382,37		